

ОТЧЕТ

о расходовании средств субсидии на реализацию проектов развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «___» _____ 20__ г. <1>

администрация Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	План	Исполнение
1	Общая сумма Проекта	677326,80	677326,80
2	Средства Субсидии	521020,62	521020,62
3	Средства местного бюджета	104204,12	104204,12
4	Доля средств местного бюджета от суммы Субсидии	20%	20%
5	Средства населения	52102,06	52102,06
6	Доля средств населения от суммы Субсидии	10%	10%
7	Средства организаций и другие внебюджетные источники		
8	Нефинансовое участие		

Глава Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Баутин А.А.

Ф.И.О. подпись

Дата

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на « ____ » _____ 20__ г.

1. Наименование Проекта: Благоустройство территории и ремонт памятника «Воинам – землякам»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование администрация Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

Населенный пункт с. Серебрянское

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

Наименование	План	Факт
Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций	677326,80	677326,80
Финансовое обеспечение, всего:	677326,80	677326,80
в том числе		
средства Субсидии	521020,62	521020,60
средства местного бюджета	104204,12	104204,12
средства населения	52102,06	52102,06
средства организаций и другие внебюджетные источники	0,00	0,00
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего:	0,00	0,00
в том числе		
вклад населения	0,00	0,00
вклад организаций	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0

5. Описание нефинансового участия в Проекте.

5.1. Население:

5.2. Организации:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 27.05.2022г.

ввода объекта в эксплуатацию – 30.09.2022г.


8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.


Глава Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Баутин А.А. 

Ф.И.О. подпись

Руководитель инициативной группы

Тропина Г.М. 

Ф.И.О. подпись

Дата